

ООО «Подрядчик» (образец)

СОГЛАСОВАНО:

АО «Заказчик» (образец)

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Подрядчик» (образец)

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

Заказчик: АО «Заказчик» (образец)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на кладка наружных и внутренних стен пристройки

КК-2026-031-ППР

шифр проекта

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Лист ознакомления с ППР

[illegible]

Ознакомление работников с ППР под подпись предусмотрено СП 48.13330.2019 (пункты 6.14 и 6.16)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом pr.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

<i>Лист</i>	<i>Изм.</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
Разраб.				

Кладка наружных и внутренних стен пристройки

Проект производства работ

Стадия		Лист	Листов
	Р	3	25
ООО «Подрядчик» (образец)			

Состав проекта

Наименование раздела	Примечание
Титульный лист	
Лист согласования ППР с заказчиком	
Лист ознакомления с ППР	
Состав проекта	
Содержание	
Пояснительная записка	
Приложение А. Графическая часть	разрабатывается отдельно: стройгенплан, ситуационный план, схемы
Приложение Б. Технологические карты	разрабатываются отдельно на виды работ
Приложение В. График производства работ	этапов: 3, срок работ с 06.07.2026 по 27.11.2026

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

					КК-2026-031-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов
						Р	4	25
						ООО «Подрядчик» (образец)		
					Проект производства работ			

Содержание

1. Общая часть
 - 1.1. Краткая характеристика объекта
 - 1.2. Состав работ
 - 1.3. Разработка и утверждение
 - 1.4. Объём проекта
 - 1.5. Нормативные документы
2. Подготовительный период
 - 2.1. Мероприятия до начала работ
 - 2.2. Ограждение опасной зоны
 - 2.3. Складирование материалов
 - 2.4. Освещение рабочих мест
 - 2.5. Санитарно-бытовое обеспечение
 - 2.6. Работы с применением подъёмных сооружений
 - 2.7. Подготовка к работам на высоте
 - 2.8. Акт о подготовке строительной площадки
 - 2.9. Опасные зоны: постоянные и возможные
 - 2.10. Проходы в опасных зонах и защита входов
 - 2.11. Организация территории: стенды, проезды, связь
 - 2.12. Защита третьих лиц при перемещении грузов кранами
3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте
 - 3.1. Потребность в кадрах
 - 3.2. Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях
 - 3.3. Средства индивидуальной защиты
4. Производство работ
 - 4.1. Общий порядок
 - 4.2. Работы повышенной опасности
5. План производства работ на высоте
 - 5.1. Основание и область применения
 - 5.2. Состав плана производства работ на высоте
 - 5.3. Требования к работникам
 - 5.4. Средства защиты от падения с высоты
 - 5.5. Опасная зона при работах на высоте
 - 5.6. Работы с лесов и подмостей
 - 5.7. Наряд-допуск на работы на высоте
6. Требования пожарной безопасности
 - 6.1. Действия при возникновении пожара

© 2026 СЗБН. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

					КК-2026-031-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.							Р	5	25
						ООО «Подрядчик» (образец)			
						Проект производства работ			

6.2. Противопожарные требования к лесам и опалубке

7. Решения по охране окружающей среды

8. Требования охраны труда

8.1. Требования охраны труда перед началом работ

8.2. Требования охраны труда во время работы

8.3. Запрещённые действия при производстве работ

8.4. Работа с инструментом и приспособлениями

8.5. Работа с электрифицированным инструментом

8.6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

8.7. Ограждение проёмов и требования к проходам

8.8. Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест

8.9. Контроль состояния условий и охраны труда

9. Перечень приёмо-сдаточной документации

9.1. Общий журнал работ

9.2. Журнал входного контроля

10. Работы с применением подъёмных сооружений

10.1. Привязка подъёмных сооружений к месту работ

10.2. Схемы строповки и грузозахватные приспособления

10.3. Опасные зоны при работе подъёмных сооружений

10.4. Организация безопасного производства работ подъёмными сооружениями

10.5. Утверждение ППР и ознакомление персонала

10.6. Грузозахватные приспособления, тара и складирование

11. Технологические решения по видам работ

11.1. Каменная кладка

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

Лист

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Кладка наружных и внутренних стен пристройки

Стадия

Лист

Листов

Разраб.

Р

6

25

Проект производства работ

ООО «Подрядчик» (образец)

Пояснительная записка

1. Общая часть

Настоящий проект производства работ (далее — ППР) разработан на кладка наружных и внутренних стен пристройки.

Объект: Пристройка к производственному корпусу, стены кирпичные. Адрес: г. Санкт-Петербург, Промышленный пр., участок 7 (образец).

Работы выполняются по договору 1070/ПУ-2026 от 23.04.2026, заказчик — АО «Заказчик» (образец), подрядчик — ООО «Подрядчик» (образец).

ППР разрабатывается для обеспечения безопасного, технологически и экономически эффективного способа производства работ на объектах, для которых требуется разрешение на строительство или реконструкцию.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.3

1.1 Краткая характеристика объекта

Тип объекта — Производственное здание.

Высота объекта (отметка производства работ) — 4,2 м.

Наружные стены из керамического кирпича с утеплением, внутренние перегородки из блоков. Высота этажа 4,2 м, кладка ведётся с инвентарных подмостей.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.20 (исходные данные для разработки ППР)

1.2 Состав работ

На объекте выполняются работы: каменная кладка.

Кладка наружных и внутренних стен, устройство перемычек, армирование кладки, устройство перегородок.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (перечень выполняемых работ в составе ППР)

1.3 Разработка и утверждение

Настоящий ППР разрабатывается лицом, осуществляющим строительство, и утверждается руководителем и ответственным специалистом по организации строительства этой организации.

ППР на вид подрядных работ утверждается руководителем подрядной организации, выполняющей работы по данному проекту производства работ, по согласованию с генеральной подрядной организацией.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Подп. и дата	Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.20 (исходные данные для разработки ППР)									
	1.2 Состав работ									
Взам. инв. №	На объекте выполняются работы: каменная кладка.									
	Кладка наружных и внутренних стен, устройство перемычек, армирование кладки, устройство перегородок.									
Изм. № дубл.	Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (перечень выполняемых работ в составе ППР)									
	1.3 Разработка и утверждение									
Подп. и дата	Настоящий ППР разрабатывается лицом, осуществляющим строительство, и утверждается руководителем и ответственным специалистом по организации строительства этой организации.									
	ППР на вид подрядных работ утверждается руководителем подрядной организации, выполняющей работы по данному проекту производства работ, по согласованию с генеральной подрядной организацией.									
Изм. № подл.	© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru									
	KK-2026-031-ППР									
Изм. № подл.	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов	ООО «Подрядчик» (образец)
	Разраб.						Р	7	25	
Проект производства работ										

Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подл.	Настоящий ППР согласовывается со всеми заинтересованными лицами и службами — застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, эксплуатирующей организацией. До начала работ с положениями ППР под подпись знакомятся все работники, участвующие в производстве работ; отметки об ознакомлении оформляются на листе ознакомления. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.6, 6.7 и 6.9 1.4 Объём проекта Признаков, требующих разработки ППР в полном объёме, на объекте нет, поэтому проект разрабатывается в неполном объёме. Состав ППР в неполном объёме установлен пунктом 6.16 СП 48.13330.2019: титульный лист; лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; календарный план или график производства работ по объекту; строительный генеральный план со схемами размещения бытовых помещений, организации дорожного движения, складских площадей и привязки основных средств механизации, с указанием опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с техническим заказчиком); схемы размещения геодезических знаков; пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.16 1.5 Нормативные документы Организационно-технические мероприятия и решения по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды приняты в соответствии с документами, приведёнными в таблице. Перечень нормативных документов <table><thead><tr><th>Обозначение</th><th>Наименование</th><th>Действует до</th></tr></thead><tbody><tr><td>СП 48.13330.2019</td><td>Организация строительства (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, с Изменениями № 1 и № 2)</td><td>срок не установлен</td></tr><tr><td>Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</td><td>Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</td><td>—</td></tr></tbody></table> © 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru										Обозначение	Наименование	Действует до	СП 48.13330.2019	Организация строительства (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, с Изменениями № 1 и № 2)	срок не установлен	Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	—																							
	Обозначение	Наименование	Действует до																																							
	СП 48.13330.2019	Организация строительства (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, с Изменениями № 1 и № 2)	срок не установлен																																							
	Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	—																																							
	КК-2026-031-ППР																																									
<table><thead><tr><th>Лист</th><th>Изм.</th><th>№ докум.</th><th>Подп.</th><th>Дата</th><th rowspan="4">Кладка наружных и внутренних стен пристройки</th><th>Стадия</th><th>Лист</th><th>Листов</th></tr></thead><tbody><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Р</td><td>8</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">ООО «Подрядчик» (образец)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Проект производства работ</td></tr></tbody></table>										Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов	Разраб.					Р	8	25						ООО «Подрядчик» (образец)								Проект производства работ		
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов																																		
Разраб.						Р	8	25																																		
						ООО «Подрядчик» (образец)																																				
						Проект производства работ																																				

Образец	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	<table><tr><th>Обозначение</th><th>Наименование</th><th>Действует до</th></tr><tr><td>Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</td><td>Правила по охране труда при работе на высоте</td><td>01.09.2031</td></tr><tr><td>Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</td><td>Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте</td><td>01.09.2031</td></tr><tr><td>Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н</td><td>Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов</td><td>01.09.2027</td></tr><tr><td>Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н</td><td>Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями</td><td>01.09.2027</td></tr><tr><td>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</td><td>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90)</td><td>31.12.2026</td></tr><tr><td>Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н</td><td>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок</td><td>01.09.2031</td></tr><tr><td>СП 543.1325800.2024</td><td>СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», утверждён приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр, введён 28.01.2025</td><td>—</td></tr><tr><td>Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр</td><td>Форма и порядок ведения общего журнала работ, утверждены приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр</td><td>—</td></tr><tr><td>СП 70.13330.2012</td><td>СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утверждён приказом Госстроя от 25.12.2012 № 109/ГС</td><td>—</td></tr></table>	Обозначение	Наименование	Действует до	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	Правила по охране труда при работе на высоте	01.09.2031	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте	01.09.2031	Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов	01.09.2027	Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями	01.09.2027	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90)	31.12.2026	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.09.2031	СП 543.1325800.2024	СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», утверждён приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр, введён 28.01.2025	—	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	Форма и порядок ведения общего журнала работ, утверждены приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	—	СП 70.13330.2012	СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утверждён приказом Госстроя от 25.12.2012 № 109/ГС	—											
						Обозначение	Наименование	Действует до																																							
						Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	Правила по охране труда при работе на высоте	01.09.2031																																							
						Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте	01.09.2031																																							
						Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов	01.09.2027																																							
						Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями	01.09.2027																																							
						Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90)	31.12.2026																																							
						Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.09.2031																																							
СП 543.1325800.2024	СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», утверждён приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр, введён 28.01.2025	—																																													
Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	Форма и порядок ведения общего журнала работ, утверждены приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	—																																													
СП 70.13330.2012	СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утверждён приказом Госстроя от 25.12.2012 № 109/ГС	—																																													
Сроки действия установлены приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Срок действия Правил противопожарного режима установлен самим постановлением № 1479; сведений о его продлении на дату разработки ППР нет. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», раздел 6. Сроки действия Правил по охране труда указаны в таблице: у части документов они истекают 01.09.2027. © 2026 СЗБН. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru																																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">КК-2026-031-ППР</td></tr><tr><td>Лист</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="4">Кладка наружных и внутренних стен пристройки</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Р</td><td>9</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">ООО «Подрядчик» (образец)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Проект производства работ</td></tr></table>											КК-2026-031-ППР				Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов	Разраб.					Р	9	25						ООО «Подрядчик» (образец)								Проект производства работ		
					КК-2026-031-ППР																																										
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов																																							
Разраб.						Р	9	25																																							
						ООО «Подрядчик» (образец)																																									
						Проект производства работ																																									

При производстве работ с применением подъёмных сооружений дополнительно применяются федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утверждённые приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (действуют до 01.09.2032).

Основание: Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461

На объекте выполняются работы на высоте. Требования к их организации приведены в отдельной главе настоящего ППР.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 35. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

2. Подготовительный период

2.1 Мероприятия до начала работ

До начала работ выполняются: ознакомление работников с настоящим ППР под подпись; проведение инструктажей по охране труда; оформление допуска работников на территорию объекта; обозначение и ограждение опасных зон; организация мест складирования материалов и мест сбора отходов.

Работы начинаются только после выполнения перечисленных мероприятий и оформления наряда-допуска на работы повышенной опасности, если такие работы предусмотрены.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 9 и 22

2.2 Ограждение опасной зоны

Опасная зона обозначается и ограждается по контуру места производства работ. Тип ограждения: Защитное ограждение.

Граница опасной зоны устанавливается разработчиком ППР исходя из высоты возможного падения предметов и вида выполняемых работ и показывается на строительном генеральном плане. Проходы и проезды, попадающие в опасную зону, закрываются либо защищаются навесами; на ограждении размещаются знаки безопасности.

Ограждение осматривается ответственным производителем работ ежедневно до начала работ; повреждённое ограждение восстанавливается до возобновления работ.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площадки)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия		
						Р	Лист	Листов
Разраб.					Проект производства работ		10	25
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

2.3 Складирование материалов

Материалы и конструкции складировются на площадках, обозначенных на строительном генеральном плане, с соблюдением требований к способу укладки и высоте штабеля, установленных для соответствующего вида груза.

Складирование материалов в пределах призм обрушения, на проездах и проходах, а также в опасных зонах не допускается. Место складирования согласовывается с заказчиком.

Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

2.4 Освещение рабочих мест

Рабочие места, проходы и проезды освещаются в течение всего времени производства работ. Работа в неосвещённых местах не допускается.

Переносные светильники применяются на напряжение, безопасное для условий их применения; светильники и электропроводка защищаются от механических повреждений.

Режим работы: в одну смену, по будням.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

2.5 Санитарно-бытовое обеспечение

Работникам обеспечивается доступ к санитарно-бытовым помещениям: месту приёма пищи и обогрева, месту хранения одежды, питьевой воде, туалету. Размещение бытовых помещений согласовывается с заказчиком и показывается на строительном генеральном плане.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади)

2.6 Работы с применением подъёмных сооружений

До начала работ с применением подъёмных сооружений оформляются схемы монтажа и демонтажа оборудования, определяются зоны его работы и границы опасных зон, назначаются лица, ответственные за безопасное производство работ.

Работы выполняются по разработанным для них проекту производства работ и технологическим картам.

Основание: Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, пункт 98 и пункты 155–163

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	KK-2026-031-ППР									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов	
					Разраб.						Р	11	25	
											ООО «Подрядчик»			
											(образец)			
											Проект производства работ			

2.7 Подготовка к работам на высоте

До начала работ на высоте проверяются наличие и исправность средств подмащивания и средств индивидуальной защиты от падения с высоты, а также наличие у работников удостоверений, подтверждающих допуск к работам на высоте.

Способы доступа к месту работ: леса и подмости.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

2.8 Акт о подготовке строительной площадки

До начала работ выполняется подготовка строительной площадки и участков производства работ, на которых будут заняты работники, с оформлением акта. Рекомендуемый образец акта приведён в приложении № 3 к Правилам по охране труда при строительстве.

Работы начинаются после подписания акта. Копия акта хранится у ответственного производителя работ на объекте.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 35 и приложение № 3

2.9 Опасные зоны: постоянные и возможные

К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов относятся места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок, а также места на расстоянии ближе 2 м от неогороженных перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся участки территории вблизи строящегося (ремонтируемого) здания или сооружения; этажи (ярусы), над которыми происходит монтаж или демонтаж конструкций и оборудования; зоны перемещения машин, оборудования и их частей и рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а зон с возможным воздействием — сигнальные ограждения и знаки безопасности. Зоны наносятся на строительный генеральный план.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 11 — 13

2.10 Проходы в опасных зонах и защита входов

Места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения.

Входы в здание (сооружение) на время производства работ защищаются сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол между козырьком и вышерасположенной стеной над входом принимается от 70 до 75 градусов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата													
					KK-2026-031-ППР												
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки					Стадия	Лист	Листов
					Разраб.										Р	12	25
															ООО «Подрядчик»		
															(образец)		
Проект производства работ																	

2.11 Организация территории: стенды, проезды, связь

Производственная территория и участки производства работ в населённом пункте либо на территории эксплуатируемого объекта ограждаются во избежание доступа посторонних лиц.

У въезда на производственную территорию устанавливаются стенды с указанием зданий и сооружений, въездов и подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников и средств пожаротушения. Автомобильные дороги на производственной территории оборудуются дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.

Территория, включая проезды, проходы и подходы к рабочим местам, содержится в чистоте, очищается от мусора и снега, не загромождается складываемыми материалами и конструкциями. Санитарно-бытовые и производственные помещения, площадки для отдыха, автомобильные и пешеходные дороги располагаются за пределами опасных зон; для работающих на открытом воздухе предусматриваются навесы для укрытия от атмосферных осадков.

Территориально обособленные помещения, площадки и участки обеспечиваются телефонной связью или радиосвязью.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 36, 38, 39, 41, 43 и 45

2.12 Защита третьих лиц при перемещении грузов кранами

Если в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами могут попасть эксплуатируемые здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, выполняются следующие требования.

Краны оснащаются дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы принудительно ограничивается так, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей. Скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны ограничивается до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м.

Перемещение грузов на участках, расположенных ближе 7 м от границы опасных зон, производится с применением дополнительных съёмных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза.

По периметру здания устанавливается защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого краном; зона работы крана ограничивается так, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				

Кладка наружных и внутренних стен
пристройки

Проект производства работ

Стадия	Лист	Листов
Р	13	25
ООО «Подрядчик» (образец)		

3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте

3.1 Потребность в кадрах

К работам допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, а также обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Ответственный производитель работ — Иванов И. И.

Общая численность работников — 10 человек.

Состав бригады

Профессия, должность	Количество, чел.
Производитель работ (прораб)	1
Бригадир	1
Рабочий строительной специальности	6
Стропальщик	2

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

3.2 Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях

Оборудование, инструмент и приспособления применяются по назначению, исправными и в комплекте с предусмотренными изготовителем средствами защиты. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

Оборудование, инструмент и приспособления

Наименование	Назначение
Электрифицированный инструмент	—
Грузоподъёмные механизмы, подъёмные сооружения	—

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppt.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

					КК-2026-031-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
					Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	14	25
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
Проект производства работ								

3.3 Средства индивидуальной защиты

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами выдачи и характером выполняемых работ. Выдача и возврат средств индивидуальной защиты учитываются в порядке, установленном у работодателя.

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, применяемые при работах на высоте, приведены в главе о работах на высоте.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

4. Производство работ

4.1 Общий порядок

Работы выполняются в соответствии с настоящим ППР и технологическими картами на отдельные виды работ. Режимы выполнения технологических операций, требования к материалам и условиям их применения принимаются по документации изготовителя применяемых материалов и по действующим сводам правил на соответствующий вид работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (технологические карты в составе ППР)

4.2 Работы повышенной опасности

Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, выполняются в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа; в пункте 22 он открытый («в том числе»).

5. План производства работ на высоте

Разработан в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте и включён в состав настоящего ППР отдельной главой.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия		
						Р	Лист	Листов
Разраб.					Проект производства работ		15	25
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

5.1 Основание и область применения

Настоящий план производства работ на высоте разработан на кладка наружных и внутренних стен пристройки и распространяется на все работы на высоте, выполняемые на объекте Пристройка к производственному корпусу, стены кирпичные.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 35. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.2 Состав плана производства работ на высоте

В настоящем плане определены и указаны:

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 36. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа (publication.pravo.gov.ru, номер опубликования 0001202012160036).

5.3 Требования к работникам

К работам на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе на высоте, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте и проверку знаний, имеющие удостоверение о допуске к работам на высоте.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Конкретный состав групп и периодичность обучения приведены в Правилах; номера пунктов в настоящем ППР не указываются без сверки с действующей редакцией.

5.4 Средства защиты от падения с высоты

Применяемые системы обеспечения безопасности работ на высоте выбираются в зависимости от способа доступа и характера работ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты применяются в комплекте, укомплектованном изготовителем, и по назначению.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					КК-2026-031-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	16	25
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Требования к конкретным типам систем и их испытаниям установлены Правилами и документацией изготовителя.

5.5 Опасная зона при работах на высоте

Под местом производства работ на высоте устанавливается и обозначается опасная зона. Нахождение в опасной зоне лиц, не участвующих в производстве работ, не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 75 (границы опасных зон и ограждения). Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.6 Работы с лесов и подмостей

Применяются инвентарные леса и подмости, укомплектованные документацией изготовителя. Монтаж и демонтаж выполняются по проекту или по инструкции изготовителя под руководством ответственного лица.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.7 Наряд-допуск на работы на высоте

Наряд-допуск оформляется до начала работ на высоте. В нём указываются место и содержание работ, состав бригады, мероприятия по безопасности, лица, ответственные за организацию и производство работ, и срок действия.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункты 64–67; Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Сроки приведены по официальному тексту приказа (publication.pravo.gov.ru, номер опубликования 0001202012160036).

6. Требования пожарной безопасности

Работы выполняются с соблюдением требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата										
					KK-2026-031-ППР									
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки					Стадия	Лист	Листов		
Разраб.										Р	17	25		
										ООО «Подрядчик»				
										(образец)				
										Проект производства работ				

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

6.1 Действия при возникновении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию, сообщить ответственному производителю работ и принять меры к эвакуации людей.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

6.2 Противопожарные требования к лесам и опалубке

Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение. При работах на объекте в 3 этажа и более применяются инвентарные металлические строительные леса.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, пункт 316. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

7. Решения по охране окружающей среды

Работы ведутся с соблюдением требований в области охраны окружающей среды. Территория производства работ содержится в чистоте, сжигание отходов и материалов на площадке не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

Для снижения пылеобразования при работах, сопровождающихся выделением пыли, применяется увлажнение, а места производства работ закрываются защитными экранами или сетками.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата										
					KK-2026-031-ППР									
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки					Стадия	Лист	Листов		
Разраб.										Р	18	25		
										ООО «Подрядчик»				
										(образец)				
										Проект производства работ				

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

8. Требования охраны труда

8.1 Требования охраны труда перед началом работ

Работник обязан: надеть предусмотренные средства индивидуальной защиты и проверить их исправность; получить задание и пройти инструктаж у ответственного производителя работ; осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы, проверить достаточность освещения и наличие ограждений опасных зон.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.2 Требования охраны труда во время работы

Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведён инструктаж. Применять инструмент и приспособления по назначению и в исправном состоянии.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.3 Запрещённые действия при производстве работ

Приступать к работе без прохождения инструктажа и без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.4 Работа с инструментом и приспособлениями

Инструмент и приспособления осматриваются перед каждым применением. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата						KK-2026-031-ППР			
Взам. инв. №	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.						Р	19	25
							ООО «Подрядчик» (образец)		
Инв. № дубл.						Проект производства работ			
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

8.5 Работа с электрифицированным инструментом

Перед началом работы проверяются целость кабеля и штепсельного соединения, исправность корпуса и выключателя, работа на холостом ходу.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

Требования охраны труда при работах на высоте приведены в отдельной главе настоящего ППР.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.6 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации работы прекращаются, работники выводятся в безопасное место, о случившемся сообщается ответственному производителю работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.7 Ограждение проёмов и требования к проходам

Проёмы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) ограждаются, если расстояние от уровня настила до низа проёма менее 0,7 м.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 54, 55 и 57. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	КК-2026-031-ППР									
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов	
					Разраб.						Р	20	25	
											ООО «Подрядчик» (образец)			
											Проект производства работ			

8.8 Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещённых материалов, оборудования, оснастки и людей не превышает расчётных нагрузок на перекрытие, предусмотренных организационно-технологической документацией на производство работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 56. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.9 Контроль состояния условий и охраны труда

Контроль за состоянием условий и охраны труда организуется с периодичностью, установленной работодателем, и включает три уровня: контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы, осуществляемый работниками; контроль, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников; контроль в подразделениях и на участках, проводимый работодателем согласно утверждённым планам.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 21. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

9. Перечень приёмо-сдаточной документации

По завершении работ подрядчик передаёт заказчику приёмо-сдаточную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектным решениям, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», раздел 8 «Исполнительная документация»; приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (Минюст 31.05.2023, рег. № 73652)

При выполнении работ на высоте к приёмо-сдаточной документации прилагаются оформленные наряды-допуски на производство работ повышенной опасности.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					КК-2026-031-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	21	25	
						ООО «Подрядчик»			
						(образец)			
Проект производства работ									

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

9.1 Общий журнал работ

На объекте ведётся общий журнал работ по форме, утверждённой приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр. В журнале отражаются список инженерно-технического персонала, сведения о выполнении работ, сведения о строительном контроле и замечания контролирующих органов.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Форма и порядок ведения общего журнала работ

9.2 Журнал входного контроля

Поступающие на объект материалы, изделия и конструкции проходят входной контроль с записью результатов в журнал входного контроля и контроля качества получаемых материалов, изделий и конструкций.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», приложение Г

10. Работы с применением подъёмных сооружений

10.1 Привязка подъёмных сооружений к месту работ

На объекте применяются: башенный кран. Привязка каждого подъёмного сооружения показывается на строительном генеральном плане настоящего ППР.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 156, подпункты «а» — «в», «и» — «м»

10.2 Схемы строповки и грузозахватные приспособления

В составе настоящего ППР приводятся перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей и элементов, перемещение которых производится подъёмным сооружением, а также способы безопасной кантовки с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата										

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	22	25
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

КК-2026-031-ППР

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункты 98 и 156, подпункты «д», «е»

10.3 Опасные зоны при работе подъёмных сооружений

Определяются опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой подъёмного сооружения. Размеры опасных зон принимаются по приложению № 2 к ФНП и показываются на строительном генеральном плане.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 156, подпункт «ж», и приложение № 2

10.4 Организация безопасного производства работ подъёмными сооружениями

Настоящий раздел содержит сведения об организации безопасного производства работ с применением подъёмных сооружений: условия совместной безопасной работы двух и более подъёмных сооружений; условия применения координатной защиты (при её наличии); условия совместного подъёма груза двумя или несколькими подъёмными сооружениями; условия перемещения подъёмного сооружения с грузом, а также перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 159, подпункты «а» — «м»

10.5 Утверждение ППР и ознакомление персонала

Настоящий ППР утверждается организацией, эксплуатирующей подъёмные сооружения, и выдаётся на участки, где будут использоваться подъёмные сооружения, до начала ведения работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункты 98, 157 и 158

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

ЛистИзм.№ докум.Подп.Дата

Кладка наружных и внутренних стен пристройки

Разраб.

Проект производства работ

Стадия

Лист

Листов

Р2325

ООО «Подрядчик» (образец)

10.6 Грузозахватные приспособления, тара и складирование

В целях предупреждения падения перемещаемых краном конструкций, изделий и материалов, а также потери их устойчивости при монтаже или складировании настоящим ППР определены: средства контейнеризации или тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона или раствора с учётом характера и массы груза и удобства его подачи к месту работ; грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам груза, условиям строповки и монтажа.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 15, подпункт 3, и пункт 16. Срок действия Правил по охране труда при строительстве продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

11. Технологические решения по видам работ

11.1 Каменная кладка

Работы по возведению каменных конструкций выполняются в соответствии с проектом; состав кладочного раствора подбирается с учётом условий эксплуатации объекта.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», пункты 9.1.2, 9.1.4, 9.1.6 — 9.1.9 и таблица 9.1

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

КК-2026-031-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	24	25	
						ООО «Подрядчик»			
						(образец)			
						Проект производства работ			

Приложение В. График производства работ

Общий срок производства работ по договору — с 06.07.2026 по 27.11.2026.

№	Наименование работ	Объём работ	Трудоёмкость, чел.-дн.	Начало	Окончание
1	Подготовительные работы, организация строительной площадки				
2	Каменная кладка				
3	Сдача-приёмка выполненных работ, уборка территории				

Объёмы работ, трудоёмкость и сроки этапов устанавливает разработчик проекта производства работ по проектной документации и ведомости объёмов работ. Последовательность работ в плане технологическая; при совмещении работ во времени сроки уточняются с учётом требований пункта 6.14 СП 48.13330.2019.

Образец prr.szbi.ru

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	КК-2026-031-ППР									
Лист		Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Кладка наружных и внутренних стен пристройки	Стадия	Лист	Листов					
Разраб.							Р	25	25					
							ООО «Подрядчик»							
							(образец)							
							Проект производства работ							