

ООО «Подрядчик» (образец)

СОГЛАСОВАНО:

АО «Заказчик» (образец)

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Подрядчик» (образец)

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

Заказчик: АО «Заказчик» (образец)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на ремонт кровли административного здания

ППР-К-014

шифр проекта

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Лист ознакомления с ППР

[illegible]

Ознакомление работников с ППР под подпись предусмотрено СП 48.13330.2019 (пункты 6.14 и 6.16)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом pri.szbi.ru

ППр-К-014

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				

Ремонт кровли административного здания

Проект производства работ

Стадия		Лист	Листов
Р		3	23
ООО «Подрядчик» (образец)			

Состав проекта

Наименование раздела	Примечание
Титульный лист	
Лист согласования ППР с заказчиком	
Лист ознакомления с ППР	
Состав проекта	
Содержание	
Пояснительная записка	
Приложение А. Графическая часть	разрабатывается отдельно: стройгенплан, ситуационный план, схемы
Приложение Б. Технологические карты	разрабатываются отдельно на виды работ
Приложение В. График производства работ	этапов: 3, срок работ с 01.06.2026 по 15.07.2026

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ППР-К-014

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.					Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов	
						Р	4	23	
						ООО «Подрядчик» (образец)			
					Проект производства работ				

Содержание

- 1. Общая часть
 - 1.1. Краткая характеристика объекта
 - 1.2. Состав работ
 - 1.3. Разработка и утверждение
 - 1.4. Объём проекта
 - 1.5. Нормативные документы
- 2. Подготовительный период
 - 2.1. Мероприятия до начала работ
 - 2.2. Ограждение опасной зоны
 - 2.3. Складирование материалов
 - 2.4. Освещение рабочих мест
 - 2.5. Санитарно-бытовое обеспечение
 - 2.6. Подготовка к работам на высоте
 - 2.7. Акт о подготовке строительной площадки
 - 2.8. Опасные зоны: постоянные и возможные
 - 2.9. Проходы в опасных зонах и защита входов
 - 2.10. Организация территории: стенды, проезды, связь
- 3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте
 - 3.1. Потребность в кадрах
 - 3.2. Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях
 - 3.3. Средства индивидуальной защиты
- 4. Производство работ
 - 4.1. Общий порядок
 - 4.2. Работы повышенной опасности
 - 4.3. Ремонт кровли
- 5. План производства работ на высоте
 - 5.1. Основание и область применения
 - 5.2. Состав плана производства работ на высоте
 - 5.3. Требования к работникам
 - 5.4. Средства защиты от падения с высоты
 - 5.5. Опасная зона при работах на высоте
 - 5.6. Работы с вышек-тур
 - 5.7. Работы у неогороженного края кровли
 - 5.8. Наряд-допуск на работы на высоте
- 6. Требования пожарной безопасности
 - 6.1. Огневые работы

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppz.szbi.ru

ППР-К-014

Инв. № подл.	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.						Р	5	23
							ООО «Подрядчик»		
							(образец)		

Проект производства работ

- 6.2. Действия при возникновении пожара
- 6.3. Огневые и сварочные работы на кровле
- 6.4. Наплавление рулонных битумсодержащих материалов
- 7. Решения по охране окружающей среды
- 8. Требования охраны труда
 - 8.1. Требования охраны труда перед началом работ
 - 8.2. Требования охраны труда во время работы
 - 8.3. Запрещённые действия при производстве работ
 - 8.4. Работа с инструментом и приспособлениями
 - 8.5. Работа с электрифицированным инструментом
 - 8.6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
 - 8.7. Ограждение проёмов и требования к проходам
 - 8.8. Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест
 - 8.9. Контроль состояния условий и охраны труда
- 9. Перечень приёмо-сдаточной документации
 - 9.1. Общий журнал работ
 - 9.2. Журнал входного контроля

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prg.szbi.ru

ППР-К-014

					ППР-К-014				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	6	23	
						ООО «Подрядчик»			
						(образец)			
Проект производства работ									

Пояснительная записка

1. Общая часть

Настоящий проект производства работ (далее — ППР) разработан на ремонт кровли административного здания.

Объект: Административное здание, плоская рулонная кровля. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Примерный, д. 4, лит. Б.

Работы выполняются по договору 1070/ПУ-2026 от 23.04.2026, заказчик — АО «Заказчик» (образец), подрядчик — ООО «Подрядчик» (образец).

ППР разрабатывается для обеспечения безопасного, технологически и экономически эффективного способа производства работ на объектах, для которых требуется разрешение на строительство или реконструкцию.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.3

1.1 Краткая характеристика объекта

Тип объекта — Общественное здание.

Высота объекта (отметка производства работ) — 9 м.

Двухэтажное административное здание, кровля плоская рулонная, постоянное ограждение по периметру отсутствует.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.20 (исходные данные для разработки ППР)

1.2 Состав работ

На объекте выполняются работы: ремонт кровли.

Демонтаж повреждённых участков рулонного покрытия, устройство нового покрытия, ремонт примыканий.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (перечень выполняемых работ в составе ППР)

1.3 Разработка и утверждение

Настоящий ППР разрабатывается лицом, осуществляющим строительство, и утверждается руководителем и ответственным специалистом по организации строительства этой организации.

ППР на вид подрядных работ утверждается руководителем подрядной организации, выполняющей работы по данному проекту производства работ, по согласованию с генеральной подрядной организацией.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ППР-К-014

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	7	23
						ООО «Подрядчик» (образец)		
Проект производства работ								

Настоящий ППР согласовывается со всеми заинтересованными лицами и службами — застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, эксплуатирующей организацией.

До начала работ с положениями ППР под подпись знакомятся все работники, участвующие в производстве работ; отметки об ознакомлении оформляются на листе ознакомления.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.6, 6.7 и 6.9

1.4 Объём проекта

Работы ведутся на городской территории либо на территории действующего предприятия, поэтому ППР разрабатывается в полном объёме.

Состав ППР в полном объёме установлен пунктом 6.14 СП 48.13330.2019: титульный лист; лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; календарный план или график производства работ по объекту; строительный генеральный план с указанием типа и конструкции ограждения площадки, схем размещения бытовых помещений, организации дорожного движения, трассировки временных сетей, складских площадей, привязки основных средств механизации, а также опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения трудовых ресурсов по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъёмников; требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции, методы и средства контроля; список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки; пояснительную записку.

Строительный генеральный план, графики и технологические карты разрабатываются отдельно и включаются в состав проекта приложениями.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.12 и 6.14

1.5 Нормативные документы

Организационно-технические мероприятия и решения по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды приняты в соответствии с документами, приведёнными в таблице.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					ППР-К-014			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	8	23
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

Перечень нормативных документов

Обозначение	Наименование	Действует до
СП 48.13330.2019	Организация строительства (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, с Изменениями № 1 и № 2)	срок не установлен
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	Правила по охране труда при работе на высоте	01.09.2031
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте	01.09.2031
Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов	01.09.2027
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями	01.09.2027
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90)	31.12.2026
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.09.2031
СП 543.1325800.2024	СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», утверждён приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр, введён 28.01.2025	—
Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	Форма и порядок ведения общего журнала работ, утверждены приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	—

Сроки действия установлены приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Срок действия Правил противопожарного режима установлен самим постановлением № 1479; сведений о его продлении на дату разработки ППР нет.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», раздел 6. Сроки действия Правил по охране труда указаны в таблице: у части документов они истекают 01.09.2027.

ППР-К-014

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
						Р	9	23
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

Проект производства работ

На объекте выполняются работы на высоте. Требования к их организации приведены в отдельной главе настоящего ППР.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 35. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

2. Подготовительный период

2.1 Мероприятия до начала работ

До начала работ выполняются: ознакомление работников с настоящим ППР под подпись; проведение инструктажей по охране труда; оформление допуска работников на территорию объекта; обозначение и ограждение опасных зон; организация мест складирования материалов и мест сбора отходов.

Работы начинаются только после выполнения перечисленных мероприятий и оформления наряда-допуска на работы повышенной опасности, если такие работы предусмотрены.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 9 и 22

2.2 Ограждение опасной зоны

Опасная зона обозначается и ограждается по контуру места производства работ. Тип ограждения: Сигнальное ограждение.

Граница опасной зоны устанавливается разработчиком ППР исходя из высоты возможного падения предметов и вида выполняемых работ и показывается на строительном генеральном плане. Проходы и проезды, попадающие в опасную зону, закрываются либо защищаются навесами; на ограждении размещаются знаки безопасности.

Ограждение осматривается ответственным производителем работ ежедневно до начала работ; повреждённое ограждение восстанавливается до возобновления работ.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади)

2.3 Складирование материалов

Материалы и конструкции складываются на площадках, обозначенных на строительном генеральном плане, с соблюдением требований к способу укладки и высоте штабеля, установленных для соответствующего вида груза.

Складирование материалов в пределах призм обрушения, на проездах и проходах, а также в опасных зонах не допускается. Место складирования согласовывается с заказчиком.

Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					ППР-К-014			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
						Р	10	23
Разраб.						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

2.4 Освещение рабочих мест

Рабочие места, проходы и проезды освещаются в течение всего времени производства работ. Работа в неосвещённых местах не допускается.

Переносные светильники применяются на напряжение, безопасное для условий их применения; светильники и электропроводка защищаются от механических повреждений.

Режим работы: в светлое время суток.
Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

2.5 Санитарно-бытовое обеспечение

Работникам обеспечивается доступ к санитарно-бытовым помещениям: месту приёма пищи и обогрева, месту хранения одежды, питьевой воде, туалету. Размещение бытовых помещений согласовывается с заказчиком и показывается на строительном генеральном плане.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади)

2.6 Подготовка к работам на высоте

До начала работ на высоте проверяются наличие и исправность средств подмащивания и средств индивидуальной защиты от падения с высоты, а также наличие у работников удостоверений, подтверждающих допуск к работам на высоте.
Способы доступа к месту работ: вышки-туры.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

2.7 Акт о подготовке строительной площадки

До начала работ выполняется подготовка строительной площадки и участков производства работ, на которых будут заняты работники, с оформлением акта. Рекомендуемый образец акта приведён в приложении № 3 к Правилам по охране труда при строительстве.

Работы начинаются после подписания акта. Копия акта хранится у ответственного производителя работ на объекте.
Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 35 и приложение № 3

2.8 Опасные зоны: постоянные и возможные

К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов относятся места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок, а также места на расстоянии ближе 2 м от неогороженных перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ППР-К-014			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	11	23
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подл.	К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся участки территории вблизи строящегося (ремонтируемого) здания или сооружения; этажи (ярусы), над которыми происходит монтаж или демонтаж конструкций и оборудования; зоны перемещения машин, оборудования и их частей и рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а зон с возможным воздействием — сигнальные ограждения и знаки безопасности. Зоны наносятся на строительный генеральный план. Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 11 — 13 2.9 Проходы в опасных зонах и защита входов Места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения. Входы в здание (сооружение) на время производства работ защищаются сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол между козырьком и вышерасположенной стеной над входом принимается от 70 до 75 градусов. Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 37 2.10 Организация территории: стенды, проезды, связь Производственная территория и участки производства работ в населённом пункте либо на территории эксплуатируемого объекта ограждаются во избежание доступа посторонних лиц. У въезда на производственную территорию устанавливаются стенды с указанием зданий и сооружений, въездов и подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников и средств пожаротушения. Автомобильные дороги на производственной территории оборудуются дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин. Территория, включая проезды, проходы и подходы к рабочим местам, содержится в чистоте, очищается от мусора и снега, не загромождается складировемыми материалами и конструкциями. Санитарно-бытовые и производственные помещения, площадки для отдыха, автомобильные и пешеходные дороги располагаются за пределами опасных зон; для работающих на открытом воздухе предусматриваются навесы для укрытия от атмосферных осадков. Территориально обособленные помещения, площадки и участки обеспечиваются телефонной связью или радиосвязью. Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 36, 38, 39, 41, 43 и 45 © 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru																																											
						ППР-К-014																																						
	<table><tr><td>Лист</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.															<table><tr><td colspan="2">Ремонт кровли административного здания</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Р</td><td>12</td><td>23</td></tr><tr><td colspan="5">ООО «Подрядчик» (образец)</td></tr></table>					Ремонт кровли административного здания		Стадия	Лист	Листов			Р	12	23	ООО «Подрядчик» (образец)			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата																																								
Разраб.																																												
Ремонт кровли административного здания		Стадия	Лист	Листов																																								
		Р	12	23																																								
ООО «Подрядчик» (образец)																																												
Проект производства работ																																												

3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте

3.1 Потребность в кадрах

К работам допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, а также обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Ответственный производитель работ — Петров П. П.

Общая численность работников — 5 человек.

Состав бригады

Профессия, должность	Количество, чел.
Производитель работ (прораб)	1
Рабочий строительной специальности	4

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

3.2 Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях

Оборудование, инструмент и приспособления применяются по назначению, исправными и в комплекте с предусмотренными изготовителем средствами защиты. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

Оборудование, инструмент и приспособления

Наименование	Назначение
Электрифицированный инструмент	—

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

3.3 Средства индивидуальной защиты

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами выдачи и характером выполняемых работ. Выдача и возврат средств индивидуальной защиты учитываются в порядке, установленном у работодателя.

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, применяемые при работах на высоте, приведены в главе о работах на высоте.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

ППР-К-014

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	13	23	
					Проект производства работ				ООО «Подрядчик» (образец)

4. Производство работ

4.1 Общий порядок

Работы выполняются в соответствии с настоящим ППР и технологическими картами на отдельные виды работ. Режимы выполнения технологических операций, требования к материалам и условиям их применения принимаются по документации изготовителя применяемых материалов и по действующим сводам правил на соответствующий вид работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (технологические карты в составе ППР)

4.2 Работы повышенной опасности

Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, выполняются в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа; в пункте 22 он открытый («в том числе»).

4.3 Ремонт кровли

До начала работ проверяется состояние несущих конструкций покрытия и определяются места, по которым разрешено передвижение работников. Складирование материалов на кровле выполняется только в местах, согласованных с ответственным производителем работ, с принятием мер против сноса ветром.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (технологические карты в составе ППР)

5. План производства работ на высоте

Разработан в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте и включён в состав настоящего ППР отдельной главой.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ППР-К-014

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
						Р	14	23
Разраб.						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

Проект производства работ

5.1 Основание и область применения

Настоящий план производства работ на высоте разработан на ремонт кровли административного здания и распространяется на все работы на высоте, выполняемые на объекте Административное здание, плоская рулонная кровля.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 35. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.2 Состав плана производства работ на высоте

В настоящем плане определены и указаны:

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 36. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа (publication.pravo.gov.ru, номер опубликования 0001202012160036).

5.3 Требования к работникам

К работам на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе на высоте, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте и проверку знаний, имеющие удостоверение о допуске к работам на высоте.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Конкретный состав групп и периодичность обучения приведены в Правилах; номера пунктов в настоящем ППР не указываются без сверки с действующей редакцией.

5.4 Средства защиты от падения с высоты

Применяемые системы обеспечения безопасности работ на высоте выбираются в зависимости от способа доступа и характера работ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты применяются в комплекте, укомплектованном изготовителем, и по назначению.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ППР-К-014

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	15	23
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

Проект производства работ

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Требования к конкретным типам систем и их испытаниям установлены Правилами и документацией изготовителя.

5.5 Опасная зона при работах на высоте

Под местом производства работ на высоте устанавливается и обозначается опасная зона. Нахождение в опасной зоне лиц, не участвующих в производстве работ, не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункт 75 (границы опасных зон и ограждения). Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.6 Работы с вышек-тур

Вышка-тура собирается по инструкции изготовителя, устанавливается на ровное основание, колёса фиксируются. Работа с незафиксированными колёсами не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.7 Работы у неогороженного края кровли

Кровля постоянного ограждения не имеет, поэтому работы у края выполняются с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте либо с устройством временного ограждения.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

5.8 Наряд-допуск на работы на высоте

Наряд-допуск оформляется до начала работ на высоте. В нём указываются место и содержание работ, состав бригады, мероприятия по безопасности, лица, ответственные за организацию и производство работ, и срок действия.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, пункты 64–67; Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ППР-К-014									
Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов	
					Разраб.						Р	16	23	
Проект производства работ										ООО «Подрядчик» (образец)				

6. Требования пожарной безопасности

Работы выполняются с соблюдением требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

6.1 Огневые работы

Огневые работы выполняются по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформляемому до их начала.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, раздел о порядке проведения огневых работ. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет. Номера пунктов раздела в настоящем ППР не приводятся: они различаются между редакциями Правил, и ссылку следует давать по действующей редакции на дату разработки.

6.2 Действия при возникновении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию, сообщить ответственному производителю работ и принять меры к эвакуации людей.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

6.3 Огневые и сварочные работы на кровле

Огневые и сварочные работы, связанные с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, проводятся на участках площадью не более 500 квадратных метров.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата						ППР-К-014				
Взам. инв. №	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов	
							Р	17	23	
	Разраб.						ООО «Подрядчик»			
							(образец)			
Инв. № дубл.							Проект производства работ			
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы, проверить достаточность освещения и наличие ограждений опасных зон.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.2 Требования охраны труда во время работы

Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведён инструктаж. Применять инструмент и приспособления по назначению и в исправном состоянии.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.3 Запрещённые действия при производстве работ

Приступать к работе без прохождения инструктажа и без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.4 Работа с инструментом и приспособлениями

Инструмент и приспособления осматриваются перед каждым применением. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

8.5 Работа с электрифицированным инструментом

Перед началом работы проверяются целость кабеля и штепсельного соединения, исправность корпуса и выключателя, работа на холостом ходу.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ППР-К-014			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	19	23
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
						Проект производства работ		

ООО «Подрядчик»
(образец)

8.9 Контроль состояния условий и охраны труда

Контроль за состоянием условий и охраны труда организуется с периодичностью, установленной работодателем, и включает три уровня: контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы, осуществляемый работниками; контроль, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников; контроль в подразделениях и на участках, проводимый работодателем согласно утверждённым планам.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 21. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

9. Перечень приёмо-сдаточной документации

По завершении работ подрядчик передаёт заказчику приёмо-сдаточную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектным решениям, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», раздел 8 «Исполнительная документация»; приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (Минюст 31.05.2023, рег. № 73652)

При выполнении работ на высоте к приёмо-сдаточной документации прилагаются оформленные наряды-допуски на производство работ повышенной опасности.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

9.1 Общий журнал работ

На объекте ведётся общий журнал работ по форме, утверждённой приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр. В журнале отражаются список инженерно-технического персонала, сведения о выполнении работ, сведения о строительном контроле и замечания контролирующих органов.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Ив. № подл.	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата																
					ППР-К-014															
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт кровли административного здания					Стадия	Лист	Листов			
					Разраб.										Р	21	23			
															ООО «Подрядчик»					
															(образец)					
															Проект производства работ					

Основание: Форма и порядок ведения общего журнала работ

9.2 Журнал входного контроля

Поступающие на объект материалы, изделия и конструкции проходят входной контроль с записью результатов в журнал входного контроля и контроля качества получаемых материалов, изделий и конструкций.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», приложение Г

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом pri.szbi.ru

ППР-К-014

					ППР-К-014			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
					Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	22	23
						ООО «Подрядчик» (образец)		
					Проект производства работ			

Приложение В. График производства работ

Общий срок производства работ по договору — с 01.06.2026 по 15.07.2026.

№	Наименование работ	Объём работ	Трудоёмкость, чел.-дн.	Начало	Окончание
1	Подготовительные работы, организация строительной площадки				
2	Ремонт кровли				
3	Сдача-приёмка выполненных работ, уборка территории				

Объёмы работ, трудоёмкость и сроки этапов устанавливает разработчик проекта производства работ по проектной документации и ведомости объёмов работ. Последовательность работ в плане технологическая; при совмещении работ во времени сроки уточняются с учётом требований пункта 6.14 СП 48.13330.2019.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ППР-К-014

					ППР-К-014			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
					Ремонт кровли административного здания	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	23	23
						ООО «Подрядчик»		
						Проект производства работ		
						ООО «Подрядчик» (образец)		