

ООО «Подрядчик» (образец)

СОГЛАСОВАНО:

АО «Заказчик» (образец)

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Подрядчик» (образец)

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 20__ г.

Заказчик: АО «Заказчик» (образец)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на разработка котлована под фундамент производственного корпуса

ЗР-2026-018-ППР

шифр проекта

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

[illegible][illegible][illegible]

Лист согласования ППР с заказчиком

Должность	Фамилия, имя, отчество	Отметка о согласовании	Подпись	Дата

Образец прр.szbi.ru

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ЗР-2026-018-ППР

Разработка котлована под фундамент производственного корпуса

Проект производства работ

Стадия	Лист	Листов
P	2	24
ООО «Подрядчик» (образец)		

Лист ознакомления с ППР

[illegible]

Ознакомление работников с ППР под подпись предусмотрено СП 48.13330.2019 (пункты 6.14 и 6.16)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом pr.szbi.ru

3P-2026-018-ППР

<i>Лист</i>	<i>Изм.</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
Разраб.				

Разработка котлована под фундамент
производственного корпуса

Проект производства работ

Стадія			Лист	Листов
	Р		3	24

ООО «Подрядчик»
(образец)

Состав проекта

Наименование раздела	Примечание
Титульный лист	
Лист согласования ППР с заказчиком	
Лист ознакомления с ППР	
Состав проекта	
Содержание	
Пояснительная записка	
Приложение А. Графическая часть	разрабатывается отдельно: стройгенплан, ситуационный план, схемы
Приложение Б. Технологические карты	разрабатываются отдельно на виды работ
Приложение В. График производства работ	этапов: 3, срок работ с 06.04.2026 по 19.06.2026

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ЗР-2026-018-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	4	24	
						ООО «Подрядчик» (образец)			
					Проект производства работ				

Содержание

1. Общая часть
 - 1.1. Краткая характеристика объекта
 - 1.2. Состав работ
 - 1.3. Разработка и утверждение
 - 1.4. Объём проекта
 - 1.5. Нормативные документы
2. Подготовительный период
 - 2.1. Мероприятия до начала работ
 - 2.2. Ограждение опасной зоны
 - 2.3. Складирование материалов
 - 2.4. Освещение рабочих мест
 - 2.5. Санитарно-бытовое обеспечение
 - 2.6. Акт о подготовке строительной площадки
 - 2.7. Акт-допуск и график совместных работ
 - 2.8. Опасные зоны: постоянные и возможные
 - 2.9. Проходы в опасных зонах и защита входов
 - 2.10. Организация территории: стенды, проезды, связь
3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте
 - 3.1. Потребность в кадрах
 - 3.2. Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях
 - 3.3. Средства индивидуальной защиты
4. Производство работ
 - 4.1. Общий порядок
 - 4.2. Работы повышенной опасности
5. Требования пожарной безопасности
 - 5.1. Действия при возникновении пожара
6. Решения по охране окружающей среды
7. Требования охраны труда
 - 7.1. Требования охраны труда перед началом работ
 - 7.2. Требования охраны труда во время работы
 - 7.3. Запрещённые действия при производстве работ
 - 7.4. Работа с инструментом и приспособлениями
 - 7.5. Работа с электрифицированным инструментом
 - 7.6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
 - 7.7. Ограждение проёмов и требования к проходам
 - 7.8. Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест

ЗР-2026-018-ППР

					ЗР-2026-018-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	5	24	
						ООО «Подрядчик» (образец)			
					Проект производства работ				

Пояснительная записка

1. Общая часть

Настоящий проект производства работ (далее — ППР) разработан на разработку котлована под фундамент производственного корпуса.

Объект: Площадка строительства производственного корпуса. Адрес: г. Санкт-Петербург, Промышленный пр., участок 7 (образец).

Работы выполняются по договору 1070/ПУ-2026 от 23.04.2026, заказчик — АО «Заказчик» (образец), подрядчик — ООО «Подрядчик» (образец).

ППР разрабатывается для обеспечения безопасного, технологически и экономически эффективного способа производства работ на объектах, для которых требуется разрешение на строительство или реконструкцию.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.3

1.1 Краткая характеристика объекта

Тип объекта — Производственное здание.

Высота объекта (отметка производства работ) — отм. -3.600 (дно кот.

Площадка под пристройку к действующему корпусу. Грунты — суглинок с прослойками супеси, уровень грунтовых вод ниже дна котлована. В границах участка проходит кабельная линия.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.20 (исходные данные для разработки ППР)

1.2 Состав работ

На объекте выполняются работы: земляные работы, основания и фундаменты.

Разработка котлована экскаватором с креплением стенок, водоотвод, обратная засыпка пазух с уплотнением.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (перечень выполняемых работ в составе ППР)

1.3 Разработка и утверждение

Настоящий ППР разрабатывается лицом, осуществляющим строительство, и утверждается руководителем и ответственным специалистом по организации строительства этой организации.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

ЗР-2026-018-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
						Р	7	24	
					Проект производства работ	ООО «Подрядчик» (образец)			

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ППР на вид подрядных работ утверждается руководителем подрядной организации, выполняющей работы по данному проекту производства работ, по согласованию с генеральной подрядной организацией.

Настоящий ППР согласовывается со всеми заинтересованными лицами и службами — застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, эксплуатирующей организацией.

До начала работ с положениями ППР под подпись знакомятся все работники, участвующие в производстве работ; отметки об ознакомлении оформляются на листе ознакомления.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.6, 6.7 и 6.9

1.4 Объём проекта

Работы ведутся на городской территории либо на территории действующего предприятия, поэтому ППР разрабатывается в полном объёме.

Состав ППР в полном объёме установлен пунктом 6.14 СП 48.13330.2019: титульный лист; лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; календарный план или график производства работ по объекту; строительный генеральный план с указанием типа и конструкции ограждения площадки, схем размещения бытовых помещений, организации дорожного движения, трассировки временных сетей, складских площадей, привязки основных средств механизации, а также опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения трудовых ресурсов по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъёмников; требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции, методы и средства контроля; список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки; пояснительную записку.

Строительный генеральный план, графики и технологические карты разрабатываются отдельно и включаются в состав проекта приложениями.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.12 и 6.14

1.5 Нормативные документы

Организационно-технические мероприятия и решения по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды приняты в соответствии с документами, приведёнными в таблице.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом [ppr.szbi.ru](#)

					ЗР-2026-018-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	8	24
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		
					Проект производства работ			

Перечень нормативных документов

Обозначение	Наименование	Действует до
СП 48.13330.2019	Организация строительства (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, с Изменениями № 1 и № 2)	срок не установлен
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте	01.09.2031
Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов	01.09.2027
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями	01.09.2027
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 90)	31.12.2026
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.09.2031
СП 543.1325800.2024	СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», утверждён приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр, введён 28.01.2025	—
Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	Форма и порядок ведения общего журнала работ, утверждены приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	—

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prj.szbi.ru

ЗР-2026-018-ППР

					ЗР-2026-018-ППР				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	9	24	
						ООО «Подрядчик»			
						Проект производства работ			
					ООО «Подрядчик» (образец)				

Обозначение	Наименование	Действует до
Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	—
СП 45.13330.2017	СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», утверждён приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 125/пр	—

2. Подготовительный период

2.1 Мероприятия до начала работ

До начала работ выполняются: ознакомление работников с настоящим ППР под подпись; проведение инструктажей по охране труда; оформление допуска работников на территорию объекта; обозначение и ограждение опасных зон; организация мест складирования материалов и мест сбора отходов.

Работы начинаются только после выполнения перечисленных мероприятий и оформления наряда-допуска на работы повышенной опасности, если такие работы предусмотрены.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 9 и 22

2.2 Ограждение опасной зоны

Опасная зона обозначается и ограждается по контуру места производства работ. Тип ограждения: Защитное ограждение.

Граница опасной зоны устанавливается разработчиком ППР исходя из высоты возможного падения предметов и вида выполняемых работ и показывается на строительном

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prg.szbi.ru

					ЗР-2026-018-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса Проект производства работ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	10	24
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подл.	генеральном плане. Проходы и проезды, попадающие в опасную зону, закрываются либо защищаются навесами; на ограждении размещаются знаки безопасности. Ограждение осматривается ответственным производителем работ ежедневно до начала работ; повреждённое ограждение восстанавливается до возобновления работ. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади) 2.3 Складирование материалов Материалы и конструкции складировются на площадках, обозначенных на строительном генеральном плане, с соблюдением требований к способу укладки и высоте штабеля, установленных для соответствующего вида груза. Складирование материалов в пределах призм обрушения, на проездах и проходах, а также в опасных зонах не допускается. Место складирования согласовывается с заказчиком. Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н). 2.4 Освещение рабочих мест Рабочие места, проходы и проезды освещаются в течение всего времени производства работ. Работа в неосвещённых местах не допускается. Переносные светильники применяются на напряжение, безопасное для условий их применения; светильники и электропроводка защищаются от механических повреждений. Режим работы: в одну смену, по будням. Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте 2.5 Санитарно-бытовое обеспечение Работникам обеспечивается доступ к санитарно-бытовым помещениям: месту приёма пищи и обогрева, месту хранения одежды, питьевой воде, туалету. Размещение бытовых помещений согласовывается с заказчиком и показывается на строительном генеральном плане. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункт 6.14 (строительный генеральный план: ограждение площадки, опасные зоны, складские площади) 2.6 Акт о подготовке строительной площадки До начала работ выполняется подготовка строительной площадки и участков производства работ, на которых будут заняты работники, с оформлением акта. Рекомендуемый образец акта приведён в приложении № 3 к Правилам по охране труда при строительстве. © 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru																								
	3Р-2026-018-ППР																								
	<table><tr><td>Лист</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.														
	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата																				
	Разраб.																								
<table><tr><td rowspan="2">Разработка котлована под фундамент производственного корпуса</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>11</td><td>24</td></tr><tr><td colspan="4">ООО «Подрядчик» (образец)</td></tr></table>					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов	Р	11	24	ООО «Подрядчик» (образец)													
Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов																						
	Р	11	24																						
ООО «Подрядчик» (образец)																									
Проект производства работ																									

Работы начинаются после подписания акта. Копия акта хранится у ответственного производителя работ на объекте.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 35 и приложение № 3

2.7 Акт-допуск и график совместных работ

Работы ведутся на территории действующего объекта. До начала работ подрядчик и руководитель (полномочный представитель руководителя) организации, эксплуатирующей объект, оформляют акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (рекомендуемый образец — приложение № 1 к Правилам) и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов (рекомендуемый образец — приложение № 2 к Правилам).

Совместно со всеми участниками работ разрабатывается график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех участников на данной территории. Допуск участников на производственную территорию выполняется в соответствии с Правилами.

Обеспечивается выполнение общих мероприятий охраны труда и координация действий участников по мероприятиям, обеспечивающим безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 17, 19 и 20, приложения № 1 и № 2

2.8 Опасные зоны: постоянные и возможные

К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов относятся места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок, а также места на расстоянии ближе 2 м от неогороженных перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся участки территории вблизи строящегося (ремонтируемого) здания или сооружения; этажи (ярусы), над которыми происходит монтаж или демонтаж конструкций и оборудования; зоны перемещения машин, оборудования и их частей и рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а зон с возможным воздействием — сигнальные ограждения и знаки безопасности. Зоны наносятся на строительный генеральный план.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 11 — 13

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Имя, № подл.	Подп. и дата	Имя, № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата													
					ЗР-2026-018-ППР												
Имя, № подл.	Подп. и дата	Имя, № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса					Стадия	Лист	Листов
					Разраб.										Р	12	24
															ООО «Подрядчик»		
															(образец)		
Проект производства работ																	

2.9 Проходы в опасных зонах и защита входов

Места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения.

Входы в здание (сооружение) на время производства работ защищаются сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол между козырьком и вышерасположенной стеной над входом принимается от 70 до 75 градусов.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 37

2.10 Организация территории: стенды, проезды, связь

Производственная территория и участки производства работ в населённом пункте либо на территории эксплуатируемого объекта ограждаются во избежание доступа посторонних лиц.

У въезда на производственную территорию устанавливаются стенды с указанием зданий и сооружений, въездов и подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников и средств пожаротушения. Автомобильные дороги на производственной территории оборудуются дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.

Территория, включая проезды, проходы и подходы к рабочим местам, содержится в чистоте, очищается от мусора и снега, не загромождается складировемыми материалами и конструкциями. Санитарно-бытовые и производственные помещения, площадки для отдыха, автомобильные и пешеходные дороги располагаются за пределами опасных зон; для работающих на открытом воздухе предусматриваются навесы для укрытия от атмосферных осадков.

Территориально обособленные помещения, площадки и участки обеспечиваются телефонной связью или радиосвязью.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 36, 38, 39, 41, 43 и 45

3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте

3.1 Потребность в кадрах

К работам допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, а также обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Ответственный производитель работ — Иванов И. И.

Общая численность работников — 7 человек.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

Ивл. № подл.	Подп. и дата	Ивл. № дубл.	Взам. ивл. №	Подп. и дата	ЗР-2026-018-ППР									
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
					Разраб.						Р	13	24	
											ООО «Подрядчик» (образец)			
											Проект производства работ			

Состав бригады

Профессия, должность	Количество, чел.
Производитель работ (прораб)	1
Машинист подъёмника	2
Рабочий строительной специальности	4

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

3.2 Потребность в оборудовании, инструменте и приспособлениях

Оборудование, инструмент и приспособления применяются по назначению, исправными и в комплекте с предусмотренными изготовителем средствами защиты. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

Оборудование, инструмент и приспособления

Наименование	Назначение
Электрифицированный инструмент	—

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

3.3 Средства индивидуальной защиты

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами выдачи и характером выполняемых работ. Выдача и возврат средств индивидуальной защиты учитываются в порядке, установленном у работодателя.

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, применяемые при работах на высоте, приведены в главе о работах на высоте.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

4. Производство работ

4.1 Общий порядок

Работы выполняются в соответствии с настоящим ППР и технологическими картами на отдельные виды работ. Режимы выполнения технологических операций, требования к материалам и условиям их применения принимаются по документации изготовителя применяемых материалов и по действующим сводам правил на соответствующий вид работ.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

ЗР-2026-018-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
						Р	14	24	
					Проект производства работ	ООО «Подрядчик» (образец)			

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (технологические карты в составе ППР)

4.2 Работы повышенной опасности

Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, выполняются в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень приведён по официальному тексту приказа; в пункте 22 он открытый («в том числе»).

5. Требования пожарной безопасности

Работы выполняются с соблюдением требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

5.1 Действия при возникновении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию, сообщить ответственному производителю работ и принять меры к эвакуации людей.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила действуют по 31.12.2026 включительно — срок установлен пунктом 2 постановления № 1479. Сведений о продлении на дату разработки настоящего ППР нет.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ЗР-2026-018-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.						Р	15	24	
						ООО «Подрядчик»			
						(образец)			
						Проект производства работ			

6. Решения по охране окружающей среды

Работы ведутся с соблюдением требований в области охраны окружающей среды. Территория производства работ содержится в чистоте, сжигание отходов и материалов на площадке не допускается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

Для снижения пылеобразования при работах, сопровождающихся выделением пыли, применяется увлажнение, а места производства работ закрываются защитными экранами или сетками.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.14 и 6.16 (природоохранные мероприятия в составе пояснительной записки ППР)

7. Требования охраны труда

7.1 Требования охраны труда перед началом работ

Работник обязан: надеть предусмотренные средства индивидуальной защиты и проверить их исправность; получить задание и пройти инструктаж у ответственного производителя работ; осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы, проверить достаточность освещения и наличие ограждений опасных зон.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

7.2 Требования охраны труда во время работы

Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведён инструктаж. Применять инструмент и приспособления по назначению и в исправном состоянии.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					

Лист

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Разработка котлована под фундамент
производственного корпуса

Проект производства работ

Стадия

Лист

Листов

Р1624

ООО «Подрядчик»
(образец)

7.3 Запрещённые действия при производстве работ

Приступать к работе без прохождения инструктажа и без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

7.4 Работа с инструментом и приспособлениями

Инструмент и приспособления осматриваются перед каждым применением. Неисправный инструмент к работе не допускается и изымается.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

7.5 Работа с электрифицированным инструментом

Перед началом работы проверяются целость кабеля и штепсельного соединения, исправность корпуса и выключателя, работа на холостом ходу.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Срок действия Правил — до 01.09.2027 (приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н).

7.6 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации работы прекращаются, работники выводятся в безопасное место, о случившемся сообщается ответственному производителю работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

7.7 Ограждение проёмов и требования к проходам

Проёмы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) ограждаются, если расстояние от уровня настила до низа проёма менее 0,7 м.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

ЗР-2026-018-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	17	24
						ООО «Подрядчик» (образец)		

Проект производства работ

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 54, 55 и 57. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

7.8 Нагрузки на перекрытия при размещении рабочих мест

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещённых материалов, оборудования, оснастки и людей не превышает расчётных нагрузок на перекрытие, предусмотренных организационно-технологической документацией на производство работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 56. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

7.9 Контроль состояния условий и охраны труда

Контроль за состоянием условий и охраны труда организуется с периодичностью, установленной работодателем, и включает три уровня: контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы, осуществляемый работниками; контроль, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников; контроль в подразделениях и на участках, проводимый работодателем согласно утверждённым планам.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 21. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8. Перечень приёмо-сдаточной документации

По завершении работ подрядчик передаёт заказчику приёмо-сдаточную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектным решениям, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», раздел 8 «Исполнительная документация»; приказ Министра России от 16.05.2023 № 344/пр (Минюст 31.05.2023, рег. № 73652)

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Подп. и дата						ЗР-2026-018-ППР
Взам. инв. №						Разработка котлована под фундамент производственного корпуса
Инв. № дубл.						Проект производства работ
Подп. и дата						Стадия
Инв. № подл.						Лист
						Листов
						18
						24
						ООО «Подрядчик» (образец)

При выполнении работ на высоте к приёмо-сдаточной документации прилагаются оформленные наряды-допуски на производство работ повышенной опасности.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

8.1 Общий журнал работ

На объекте ведётся общий журнал работ по форме, утверждённой приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр. В журнале отражаются список инженерно-технического персонала, сведения о выполнении работ, сведения о строительном контроле и замечания контролирующих органов.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Форма и порядок ведения общего журнала работ

8.2 Журнал входного контроля

Поступающие на объект материалы, изделия и конструкции проходят входной контроль с записью результатов в журнал входного контроля и контроля качества получаемых материалов, изделий и конструкций.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль», приложение Г

9. Работы с применением подъёмных сооружений

9.1 Привязка подъёмных сооружений к месту работ

На объекте применяются: стреловой самоходный кран. Привязка каждого подъёмного сооружения показывается на строительном генеральном плане настоящего ППР.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 156, подпункты «а» — «в», «и» — «м»

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата													
					ЗР-2026-018-ППР												
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса					Стадия	Лист	Листов
					Разраб.										Р	19	24
															ООО «Подрядчик»		
															(образец)		
					Проект производства работ												

9.2 Схемы строповки и грузозахватные приспособления

В составе настоящего ППР приводятся перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей и элементов, перемещение которых производится подъёмным сооружением, а также способы безопасной кантовки с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункты 98 и 156, подпункты «д», «е»

9.3 Опасные зоны при работе подъёмных сооружений

Определяются опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой подъёмного сооружения. Размеры опасных зон принимаются по приложению № 2 к ФНП и показываются на строительном генеральном плане.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 156, подпункт «ж», и приложение № 2

9.4 Организация безопасного производства работ подъёмными сооружениями

Настоящий раздел содержит сведения об организации безопасного производства работ с применением подъёмных сооружений: условия совместной безопасной работы двух и более подъёмных сооружений; условия применения координатной защиты (при её наличии); условия совместного подъёма груза двумя или несколькими подъёмными сооружениями; условия перемещения подъёмного сооружения с грузом, а также перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 159, подпункты «а» — «м»

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

ЗР-2026-018-ППР

					ЗР-2026-018-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	20	24
						ООО «Подрядчик»		
						Проект производства работ		
						ООО «Подрядчик» (образец)		

9.5 Перемещение стрелового самоходного крана с грузом на крюке

Перемещение стрелового самоходного крана с грузом на крюке допускается; нагрузка на кран и сама возможность такого перемещения устанавливаются в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации крана.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункт 161

9.6 Утверждение ППР и ознакомление персонала

Настоящий ППР утверждается организацией, эксплуатирующей подъёмные сооружения, и выдаётся на участки, где будут использоваться подъёмные сооружения, до начала ведения работ.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», пункты 98, 157 и 158

9.7 Грузозахватные приспособления, тара и складирование

В целях предупреждения падения перемещаемых краном конструкций, изделий и материалов, а также потери их устойчивости при монтаже или складировании настоящим ППР определены: средства контейнеризации или тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона или раствора с учётом характера и массы груза и удобства его подачи к месту работ; грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам груза, условиям строповки и монтажа.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 15, подпункт 3, и пункт 16. Срок действия Правил по охране труда при строительстве продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

10. Работы на инженерных сетях и в особых условиях

10.1 Перечень работ повышенной опасности на объекте

На объекте выполняются следующие работы повышенной опасности: работы в колодцах, шурфах и замкнутых пространствах и земляные работы в охранных зонах подземных коммуникаций.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом ppr.szbi.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата													
					ЗР-2026-018-ППР												
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса					Стадия	Лист	Листов
					Разраб.										Р	21	24
															ООО «Подрядчик»		
															(образец)		
					Проект производства работ												

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 18 и 22. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Перечень пункта 22 открытый («в том числе»); закрытый перечень для организации утверждается приказом работодателя.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22, подпункт 2, и пункт 44. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Состав мер безопасности по данному виду работ Правила не устанавливают: согласно последнему абзацу пункта 22 перечень таких работ и порядок их проведения утверждаются приказом работодателя, а конкретные мероприятия определяются нарядом-допуском.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункт 22, подпункт 3, пункты 24 и 44. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н. Состав мер безопасности по данному виду работ Правила не устанавливают: согласно последнему абзацу пункта 22 перечень таких работ и порядок их проведения утверждаются приказом работодателя, а конкретные мероприятия определяются нарядом-допуском.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, пункты 23 и 25. Срок действия Правил продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда России от 29.04.2025 № 287н.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prg.szbi.ru

					ЗР-2026-018-ППР							
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата								
					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов				
Разраб.							Р		22	24		
						ООО «Подрядчик» (образец)						
					Проект производства работ							

11.1 Общие требования к производству земляных работ

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9

Размеры выемок обеспечивают размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу, а также возможность перемещения людей в пазухе. Размеры выемок по дну в натуре принимаются не менее установленных проектом.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», пункты 6.1.1 — 6.1.3

Темпы снижения уровня подземных вод при водопонижении соответствуют предусмотренным настоящим ППР темпам выполнения земляных работ при вскрытии котлованов и траншей.

Полный текст раздела входит в документ, который сервис соберёт по вашей анкете на ppr.szbi.ru.

Основание: СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», раздел 5

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prg.szbi.ru

					ЗР-2026-018-ППР			
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
					Разработка котлована под фундамент производственного корпуса Проект производства работ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	23	24
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

Приложение В. График производства работ

Общий срок производства работ по договору — с 06.04.2026 по 19.06.2026.

№	Наименование работ	Объём работ	Трудоёмкость, чел.-дн.	Начало	Окончание
1	Подготовительные работы, организация строительной площадки				
2	Земляные работы, основания и фундаменты				
3	Сдача-приёмка выполненных работ, уборка территории				

Объёмы работ, трудоёмкость и сроки этапов устанавливает разработчик проекта производства работ по проектной документации и ведомости объёмов работ. Последовательность работ в плане технологическая; при совмещении работ во времени сроки уточняются с учётом требований пункта 6.14 СП 48.13330.2019.

© 2026 СЗБИ. Текст сформирован сервисом prr.szbi.ru

ЗР-2026-018-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка котлована под фундамент производственного корпуса	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	24	24
						ООО «Подрядчик»		
						(образец)		

Проект производства работ